

MINISTERO DELLA CULTURA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

DIRETTORE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DOTT. **SIMONE VERDE**
RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. **EMANUELA ROSSI**

LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA. (CUP F97H20004950001 - CIG 8886726649)

IMPRESA: EDILIMPIANTI s.r.l. Via Filippo Turati 38 – 20121 Milano (MI) – P.IVA 05858990152;

IMPORTO LAVORI: a misura € **561.754,00**, al netto del ribasso del 4,59% offerto dall'impresa, e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **20.953,51**, oltre IVA (importo così modificato dalla perizia di variante n. 1)

TEMPO UTILE PER ESEGUIRE I LAVORI: **320** giorni naturali secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto d'appalto e dalla perizia di variante n. 1.

CONSEGNA LAVORI: la consegna lavori è avvenuta in data 03 gennaio 2022

VERBALE DI RIPRESA dei LAVORI

(ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, art. 10 del D.M. 49/2018, art. 16 del C.S.A.)

PREMESSO CHE

- in data 03 gennaio 2022 è avvenuta la consegna dei lavori, con ultimazione degli stessi prevista entro il 10 agosto 2022
- in data 13 giugno 2022 è stata disposta la sospensione dei lavori n. 1
- in data 21 settembre 2022 è stata disposta la ripresa dei lavori n. 1 con differimento dei termini contrattuali per l'ultimazione al 18 novembre 2022
- in data 03 novembre 2022 è stata disposta la sospensione lavori n. 2 per consentire alcuni approfondimenti progettuali in relazione a nuove esigenze espositive e di miglioramento dell'accessibilità alla sala ceramiche
- lo sviluppo di tali approfondimenti progettuali ha portato all'elaborazione di una perizia di variante, che è stata approvata dall'Amministrazione con determina n. 115 del 15/02/2023

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno duemilaventitre, il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio, accertato che sono cessate le ragioni che determinavano la sospensione, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Davide Bedogni dispone di riprendere, a decorrere da oggi, i lavori in oggetto e perciò si

redige il presente verbale.

Si dichiara inoltre, che per la presente sospensione, l'Impresa non potrà elevare pretese di sorta per compensi, indennità, ecc.

Considerando che:

- la sospensione è durata 105 giorni
- la perizia di variante n. 1, in ragione dei lavori aggiuntivi previsti in perizia, prevede un incremento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori pari a 100 giorni

il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stabilito al giorno 11/06/2023 (undici giugno duemilaventitre)

Parma (PR), 16 febbraio 2023

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

Visto: Il Responsabile del Procedimento
